



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

N. 962 del registro delle determinazioni

del 23/07/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

INTERV. DI MESSA IN SICUR., A SEGUITO DELLE
INDAG. DIAGN., DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOL.
C.TAGLIAFERRI. APPR. PER.VAR. IN CORSO
D'OPERA E ATTI TECN.CONT. SAL N.2 E
LIQ.CERT.PAG.N.2 A IMPR.COSTR. TOSCANO
GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA. CIG
8486182AEA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAROLINA TAGLIAFERRI.				
Finanziamento MIUR - Ripartizione FONDO relativo all'articolo 1, COMMA 140 , della Legge n.232 del 2016				
FASE PROGRAMMAZIONE				
stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)			
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"			
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI			
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO			
	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	394	
		data	21.04.2020	
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 giusta variazione approvata con D.C.C.n.65 dell'8.10.2020 e inserito nello schema di Programmazione Triennale OO.PP. 2021/2023 di cui alla proposta di D.G.C.n.126 dell'8.09.2020		
	descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAROLINA TAGLIAFERRI - CALVAT		
	C.U.I.	82002590725202000012		
	C.U.P.	J73H20000470001		
	importo	€ 100 000,00		
finanziamento	fonte	Opera finanziata interamente nell'ambito del fondo di cui al comma 140 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche		
	convenzione	Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n.471 del 13.06.2019 in modifica al Piano della Regione Puglia degli interventi ammessi a finanziamento, già individuati in precedenza con allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) del 21 dicembre 2017, n.1007		
FASE PROGETTAZIONE				
gruppo di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Michele LORUSSO	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1025	
		data	06.10.2020	
SmartCig		ZEA2E80810		
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Michele LORUSSO	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1025	
		data	06.10.2020	
SmartCig		ZEA2E80810		
verifica preventiva progetto esecutivo	data avvio procedura		22.10.2020	
	rapporto di verifica	numero	1	
		tipo	Intermedio	
		data	22.10.2020	
		esito	CONFORME CON OSSERVAZIONI	
	revisione	allegati	nessuno	
		numero	1	
contenuto			revisione degli elaborati	D00-TE.03
			D00-TE.05	QUADRO TECNICO ECONOMICO
		D00-AM.00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	

				D00-AM.01	SCHEMA DI CONTRATTO
<i>rapporto di verifica</i>	<i>numero</i>	2			
	<i>tipo</i>	finale			
	<i>data</i>	23.10.2020			
	<i>esito</i>	CONFORME			
	<i>allegati</i>	nessuno			
<i>validazione progetto esecutivo</i>	<i>verbale di validazione</i>	<i>data</i>	23.10.2020		
		<i>allegati</i>	all_A. rapporto conclusivo di verifica, effettuata ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016		
<i>estremi progetto esecutivo</i>	<i>provvedimento di approvazione</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale		
		<i>numero</i>	1123		
		<i>data</i>	23.10.2020		
	<i>importi di progetto</i>	<i>importo appalto a base d'asta</i>	€	63 392,39	
		<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€	1 705,50	<i>sommano</i> € 8 248,02
		<i>oneri sicurezza speciali/indiretti</i>	€	6 542,52	
		<i>importo lavori da assoggettare a ribasso</i>	€	55 144,37	
		<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>	€	17 958,66	
		<i>aliquota IVA su lavori</i>		22%	
		<i>importo IVA su lavori</i>	€	13 946,33	
<i>quadro economico di progetto esecutivo</i>	QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	<i>voce</i>				<i>importo (€)</i>
	A) Importo totale lavori				
	A.1) Importo lavori				56.849,87
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]				1.705,50
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]				6.542,52
	A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]				63.392,39
	A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]				8.248,02
	A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]				55.144,37
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1) Lavori in economia				0,00
	B.2) Spese tecniche				
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini				0,00
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi				0,00
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)				4.886,37
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili				0,00
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)				1.220,00
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi				0,00
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni				13.905,83
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi				1.014,28
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi				253,57
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva				0,00
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi				0,00
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]				21.280,05
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)				0,00
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)				0,00
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)				0,00
	B.6) Iva sui lavori (A)				13.946,33
	B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]				556,23
	B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.				225,00
B.9) Spese per rilascio visti e pareri				600,00	
B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)				0,00	
B.11) Spese organizzative e gestionali				0,00	
Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]				36.607,61	

	C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]		100.000,00	
	Importo totale del progetto		100.000,00	
FASE AFFIDAMENTO				
C.I.G.	8486182AEA			
aggiudicazione	ragione sociale	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
	codice fiscale	TSCNCL64C22A055M		
	partita IVA	03207350723		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
		numero civico	99	
		comune	BITONTO	
		provincia	BA	
		CAP	70032	
	recapito PEC	toscanogeom.nicola@pec.it		
	ribasso d'asta offerto e aggiudicato	32,723%		
	importo lavori aggiudicato	€ 38 804,98		
	oneri sicurezza interni/diretti	€ 1 705,50	sommano	€ 8 248,02
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 6 542,52		
	totale lavori aggiudicati	€ 45 347,50		
costo manodopera dichiarato in offerta	€ 17 958,66			
aliquota IVA su lavori	22%			
importo IVA su lavori	€ 9 976,45			
provvedimento di aggiudicazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
	numero	1413		
	data	15.12.2020		
quadro economico rideterminato	IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E AGGIUDICATO DEL		32,723%	
	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	Voce	importo (€)		
	A) Importo totale lavori			
	A.1) IMPORTO LAVORI OFFERTO COMPRESO OSD	38.804,98		
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1 dell'importo lavori a base d'asta]	1.705,50		
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]	6.542,52		
	A.4) Totale oneri della sicurezza NON ASSOGGETTATI A RIBASSO [A.2+A.3]	8.248,02		
	A.5) IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO [A.1+A.3]	45.347,50		
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1) Lavori in economia	0,00		
	B.2) Spese tecniche			
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00		
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00		
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	4.886,37		
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili	0,00		
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	1.220,00		
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00		
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	13.905,83		
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi	1.014,28		
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	253,57		
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	0,00		
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00		
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	21.280,05		
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	0,00		
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	0,00		
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)	0,00		
	B.6) Iva sui lavori (A)	9.976,45		
	B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	556,23		
	B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00		
	B.9) Spese per rilascio visti e pareri	600,00		
	B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)	0,00		

	B.11) Spese organizzative e gestionali			0,00
	B.12) Economia da ribasso d'asta compreso IVA			22.014,77
	Totale somme a disposizione [B.1+...+B.12]			54.652,50
	C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]			100.000,00
	Importo totale del progetto			100.000,00
FASE ESECUZIONE				
ufficio direzione lavori	professionista esterno incaricato	ing. Michele LORUSSO		
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1025	
		data	06.10.2020	
SmartCig	ZEA2E80810			
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	professionista esterno incaricato	ing. Michele LORUSSO		
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	820	
		data	11.08.2020	
SmartCig	ZEA2E80810			
contratto di appalto	estremi contratto	data sottoscrizione	04.02.2021	
		forma	scrittura privata	
		numero repertorio	-	
		numero cronologico	5769	
		ufficiale rogante	-	
	estremi registrazione	data	-	
		serie	-	
		numero	-	
		sede	-	
	tipologia contratto	A MISURA		
	importo lavori	€	45 347,50	
	oneri sicurezza interni/diretti	€	1 705,50	sommato
oneri sicurezza speciali/indiretti	€	6 542,52	€ 8 248,02	
IVA	come per Legge			
autorizzazione alla consegna dei lavori	data	16.03.2021		
	numero protocollo	22463		
	data protocollo	16.03.2021		
	modalità di consegna lavori	ordinaria ai sensi di legge post contratto e post aggiudicazione		
adempimenti pre-consegna lavori D.Lgs.n.81/2008	notifica preliminare art.99	data	18.03.2021	
		numero notifica	2580/2021	
		numero protocollo	23159	
		data protocollo	18.03.2021	
	comunicazione amministrazione concedente art.90, co.9, lett.c)	data	20.03.2021	
		numero protocollo	23850	
data protocollo		20.03.2021		
verbale di consegna dei lavori	data	19.03.2021		
	numero protocollo	23931		
	data protocollo	22.03.2021		
	numero giorni esecuzione lavori	72		
	termine ultimazione lavori previsto	30.05.2021		
	DATA DI INIZIO LAVORI	19.03.2021		
stato avanzamento lavori	estremi del SAL	numero	1	
		a tutto il	15.05.2021	
		data emissione	19.05.2021	
	certificato di pagamento	numero rata	1	
		data emissione	19.05.2021	
		importo	€	25 199,01
		detrazioni	€	126,00
		aliquota iva	22%	
		importo iva	€	5 516,06
		totale	€	30 589,07
		provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale

		numero	707
		data	26.05.2021
verbale di concordamento nuovi prezzi	data	28.05.2021	
	numero protocollo	44988	
	data protocollo	30.05.2021	
PROROGA	richiesta proroga	richiedente	ING. MICHELE LORUSSO- Direttore dei Lavori
		data	28.05.2021
		numero protocollo	44988
		data protocollo	30.05.2021
	autorizzazione del RUP	data	30.05.2021
		numero protocollo	44989
		data protocollo	30.05.2021
GIORNI DI PROROGA CONCESSI	QUINDICI		
NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	14.06.2021		
verbale di sospensione lavori	data verbale	-	
	data sospensione lavori	-	
	numero giorni sospensione concessi	-	
autorizzazione alla ripresa dei lavori	data	-	
	numero protocollo	-	
	data protocollo	-	
verbale di ripresa lavori	data verbale	-	
	data ripresa lavori	-	
	termine lavori previsto	-	
ultimazione lavori	comunicazione fine lavori impresa	data comunicazione	-
		numero protocollo	-
		data protocollo	-
	certificato ultimazione lavori direzione lavori	data comunicazione	16.06.2021
		numero protocollo	50008
		data protocollo	16.06.2021
	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	14.06.2021	
	GIORNI DI PROROGA CONCESSI	QUATTRO	
NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	14.06.2021		

EVIDENZIATO che nell'ambito del presente procedimento sono state effettuate le seguenti:

LIQUIDAZIONI PREGRESSE			
• prestazione	- PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
	- PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
	provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1222
	data	11.11.2020	
beneficiario	nominativo	INGEGNERE MICHELE LORUSSO	
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K	
	partita IVA	07142280721	
	COPERTURA DELLA SPESA estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	capitolo	1706021	
	bilancio	2020	
	codifica bilancio	4.01.02.202	
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
	sub impegno	2179-0/2020	
	liquidazione	10743/2020	
	importo	€ 4 618,34	
• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI		n 1
	provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	707
		data	26.05.2021

<i>beneficiario</i>	<i>nominativo</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M
	<i>partita IVA</i>	03207350723
<u>COPERTURA DELLA SPESA</u> <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	<i>sub impegno</i>	1159/3
	<i>liquidazione</i>	5116/2021
<i>importo</i>	€ 30 589,07	

FASE VARIANTE 1

PREMESSO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori talune lavorazioni non sono state espletate poiché in fase esecutiva si è riscontrato un quadro deficitario differente rispetto a quanto emerso dalle indagini diagnostiche che hanno portato alla soluzione progettuale a base dell'affidamento, ritendendo le stesse imprevedute e imprevedibili all'epoca della redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- le modifiche apportate al progetto di che trattasi non alterano la natura complessiva del contratto e che le maggiori lavorazioni eseguite sono ritenute strettamente connesse all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ribadendo che l'omissione delle stesse, nell'ambito del progetto esecutivo approvato, era legata ad una carenza della capacità finanziaria nell'ambito del quadro economico, ritenendo queste non inficianti la riuscita a regola d'arte dell'intervento principale di messa in sicurezza, prerogativa propria del finanziamento MIUR in questione;
- i maggiori lavori eseguiti hanno riguardato principalmente la tinteggiatura delle pareti, ritenute comunque necessarie a completamento dei fondamentali lavori di messa in sicurezza dei solai, stante anche la maggiore disponibilità finanziaria ottenuta per economie di spesa rilevate dalla minore consistenza dei lavori originariamente previsti in progetto;

DATO ATTO CHE:

- alla luce delle intervenute variazioni delle lavorazioni il direttore dei lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, approntava la documentazione tecnica necessaria per le valutazioni delle lavorazioni non previste e di quelle in diminuzione avute durante l'esecuzione dei lavori, al fine di poter stabilire eventuali incrementi o diminuzioni dell'importo contrattuale;
- dalla redazione degli elaborati tecnici di variante, il progettista e direttore dei lavori, ing. Michele LORUSSO, riscontrava che l'importo dei lavori in variante restava immutato rispetto al corrispondente previsto dal progetto esecutivo a base dell'affidamento, configurando la stessa **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**;
- in data 28.05.2021, ai sensi dell'art.8 co.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», veniva redatto apposito **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**, in marca a bollo, per le lavorazioni non ricomprese nel contratto di appalto, sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e il titolare dell'impresa aggiudicataria, geom. Nicola TOSCANO, con il visto del Responsabile Unico del Procedimento;
- con nota prot.n.44988 del 30.05.2021, il direttore dei lavori incaricato ing. Michele LORUSSO, sentito il titolare dell'impresa aggiudicataria geom. Nicola TOSCANO, avanzava richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di variante resesi necessari in corso d'opera, allegando gli elaborati tecnici essenziali come di seguito:

Nome ELABORATO	Nomefile	formato
• RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA	D00-RV.00 Relazione tecnica illustrativa_rev01.pdf	p7m
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.01.a-CME VARIANTE.pdf	p7m
• ELENCO DEI PREZZI UNITARI PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.02.a-EPU.PDF	p7m
• ANALISI DEI PREZZI PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.03.a-AP.pdf	p7m
• QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO TRA LA SITUAZIONE ORIGINARIA E QUELLA DI PERIZIA	D00-TE.07-COMPARAZIONE.pdf	p7m

• LAYOUT DI PROGETTO P.T. ELABORATO GRAFICO DELLE NUOVE LAVORAZIONI IN VARIANTE	G00-PR.03 Layout di progetto.pdf	p7m
• VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	Verbale nuovi prezzi p7m.pdf	p7m

- dagli elaborati di cui al punto precedente si rileva il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	IMPORTO PROGETTO (€)	IMPORTO VARIANTE (€)
A) Importo totale lavori		
A.1) Importo lavori	56 849,87	58 140,12
A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]	1 705,50	1 744,20
A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]	6 542,52	5 252,27
A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]	63 392,39	63 392,39
A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]	8 248,02	6 996,47
A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]	55 144,37	56 395,92
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Lavori in economia	0,00	0,00
B.2) Spese tecniche		
B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00
B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00
B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	4 886,37	4 886,37
B.2.4) Acquisizione di aree e immobili	0,00	0,00
B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	1 220,00	1 220,00
B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00
B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	13 905,83	13 905,83
B.2.8.1) Spese tecniche per incentiv oex art.113, co.3, DLgs. 50/2016 e smi	1 014,28	1 014,28
B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co.4, DLgs. 50/2016 e smi	253,57	253,57
B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	0,00	0,00
B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00
Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	21 280,05	21 280,05
B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	0,00	0,00
B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	0,00	0,00
B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)	0,00	0,00
B.6) Iva sui lavori (A)	13 946,33	13 946,33
B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	556,23	556,23
B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	225,00
B.9) Spese per rilascio visti e pareri	600,00	600,00
B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)	0,00	0,00
B.11) Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00
Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]	36 607,61	36 607,61
Importo totale del progetto	100 000,00	100 000,00

DATO ATTO che:

- la procedura di verifica degli elaborati relativi al presente **PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**, eseguita ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.n.50/2016, ha riportato le seguenti fasi ed esiti:

data avvio procedura di verifica	31.05.2021	
rapporto di verifica	n.	1
	tipo	Intermedio/Finale
	data	31.05.2021
	esito	CONFORME
	allegati	nessuno

PRECISATO CHE:

- le maggiori lavorazioni ad eseguirsi hanno comportato:
- VARIAZIONE dei prezzi unitari di progetto e formazione di nuovi prezzi unitari;

- VARIAZIONE della quantità dei lavori mediante rimodulazione delle lavorazioni con riduzione di quelle di progetto e inserimento di nuove;
- NESSUNA VARIAZIONE dell'importo contrattuale, pur cambiando le quantità dei lavori;
- la scadenza naturale del contratto di appalto prevedeva l'ultimazione dei lavori alla data del 30.05.2021 e che le maggiori lavorazioni in questione avrebbero necessitato di ulteriori giornate lavorative stimate in giorni 20 naturali e consecutivi agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto;
- la prerogativa del finanziamento MIUR di cui al fondo comma 140 della Legge 232/2016 è la messa in sicurezza dei solai;
- la consistente modifica delle lavorazioni in questione afferisce principalmente ad una riduzione delle quantità oggetto di risanamento dei solai con conseguente economia di spesa rispetto agli importi progettuali previsti;
- le opere in aggiunta alle lavorazioni originariamente previste riguardano la tinteggiatura delle pareti dei vani interessati dall'intervento di messa in sicurezza dei solai, originariamente non computate nel progetto esecutivo per incapienza del quadro economico nell'ambito della somma di finanziamento concessa, fermo restando il perseguimento del principale obiettivo di messa in sicurezza a regola d'arte dei solai, in ottemperanza alle condizioni del finanziamento MIUR, con intrinseca prerogativa di rimandare la tinteggiatura delle pareti dei vani con successivo ulteriore finanziamento o con apposito stanziamento di bilancio con fondi comunali;
- le opere di tinteggiatura aggiuntive sono da computarsi in compensazione del risparmio economico ottenuto con le minori lavorazioni di risanamento dei solai, nell'ambito del quadro tecnico economico approvato con il progetto esecutivo, e ritenendo queste strettamente connesse con le più prioritarie opere di messa in sicurezza;

ATTESTATO che la modifica in questione non altera la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO che la modifica alle lavorazioni approvate con il progetto esecutivo, sopra meglio generalizzato, sia da considerarsi variante in corso d'opera poiché non comporta alterazione dell'importo contrattuale, e che per la stessa è possibile asserire che:

- rientra nei casi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 stante la sua imprevedibilità in fase di redazione del progetto esecutivo giusta quanto descritto in relazione tecnica dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.8, comma1, Il periodo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49;
- l'imprevedibilità delle lavorazioni non previste all'epoca del progetto esecutivo non è imputabile alla Stazione Appaltante poiché riguardante una ridotta criticità del quadro deficitario dello stato di salute dei solai interessati dall'intervento rispetto al corrispettivo quadro diagnosticato con le indagini effettuate nel 2016, poste a base della soluzione del progetto esecutivo, riscontrata e riscontrabile esclusivamente con l'esecuzione dei lavori di spicconatura degli intonaci;
- la non prevedibilità della modifica occorsa risale sia all'epoca di redazione del progetto esecutivo sia all'epoca del verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATA la nota prot.n.44989 del 30.05.2021 con cui il Responsabile del Procedimento asseriva quanto di seguito stralciato e parafrasato:

"...omissis..."

A P P R O V A

- ai sensi del §6, lettera l) delle Linee Guida ANAC n.3, i prezzi delle nuove categorie di opere annoverate nel verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra il Direttore dei Lavori, ing. Michele LORUSSO, e il titolare dell'impresa aggiudicataria, geom. Nicola TOSCANO, in data 28.05.2021 e inoltrato a questa Stazione Appaltante in data 30.05.2021 giusta PEC acquisita al prot.gen. al n.44988 in data 30.05.2021;
- gli elaborati della perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori, ing. Michele LORUSSO, e inoltrati a questa Stazione Appaltante in data 30.05.2021 giusta PEC acquisita al prot.gen. al n.44988 in data 30.05.2021, **da ritenersi integrativi agli elaborati del progetto esecutivo approvati con Determinazione Dirigenziale n.1123 del 23.10.2020**, di seguito elencati:

Nome ELABORATO	Nomefile	formato
• RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA	D00-RV.00 illustrativa_rev01.pdf	Relazione tecnica p7m

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.01.a-CME VARIANTE.pdf	p7m
• ELENCO DEI PREZZI UNITARI PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.02.a-EPU.PDF	p7m
• ANALISI DEI PREZZI PERIZIA DI VARIANTE	D00-TE.03.a-AP.pdf	p7m
• QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO TRA LA SITUAZIONE ORIGINARIA E QUELLA DI PERIZIA	D00-TE.07-COMPARAZIONE.pdf	p7m
• LAYOUT DI PROGETTO P.T. ELABORATO GRAFICO DELLE NUOVE LAVORAZIONI IN VARIANTE	G00-PR.03 Layout di progetto.pdf	p7m
• VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	Verbale nuovi prezzi p7m.pdf	p7m

A U T O R I Z Z A

- ai sensi del §6, lettera k) delle Linee Guida ANAC n.3, le modifiche e le varianti del contratto di appalto in corso di validità come da proposta del Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle opere strettamente connesse e necessarie, contemplate nell'ambito degli elaborati della perizia di variante sopra elencati;
- l'egregio direttore dei lavori in indirizzo, a disporre apposito ordine di servizio all'impresa per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive di cui alla perizia di variante predisposta in data 28.05.2021 e inoltrata a questa Stazione Appaltante in data 30.05.2021 giusta PEC acquisita al prot.gen. al n.44988 in data 30.05.2021;

C O N C E D E

a codesta spett.le impresa esecutrice in indirizzo, **giorni 15 (quindici)** naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 31.05.2021 per l'esecuzione dei lavori in variante approvati dallo scrivente ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, determinando una proroga dei termini contrattuali e stabilendo l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il giorno

14 giugno 2021

...omissis..."

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio n.1 del 30.05.2021, emesso ai sensi dell'art.3 co.1 del D.M.49/2018 da parte del Direttore dei Lavori all'Impresa Esecutrice, e trasmesso per accettazione tra le parti giusta nota prot.n.45748 del 01.06.2021;

VISTI gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO AVANZAMENTO LAVORI

• estremi SAL	numero	2
	a tutto il	14.06.2021
	data emissione	01.07.2021
certificato di pagamento	numero rata	2
	data emissione	01.07.2021
	importo	€ 19 562,57
	detrazioni	€ 224,30
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 4 303,77
	totale	€ 23 866,34

ACCERTATO che per la competenza richiamata al punto precedente è stata trasmessa regolare fattura elettronica della quale si riportano i seguenti riferimenti:

FATTURA ELETTRONICA

• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI	n. 2	
emittente	ragione sociale	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA	
	codice fiscale	TSCNCL64C22A055M	
	partita IVA	03207350723	
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA REPUBBLICA ITALIANA
		numero civico	99
		comune	BITONTO
		provincia	BA
		CAP	70032
	recapito PEC	TOSCANOGEOM.NICOLA@PEC.IT	

numero fattura	FATTPA 45_21	
data fattura	15.07.2021	
numero protocollo Comune	59443	
data protocollo Comune	15.07.2021	
C.U.P.	J73H20000470001	
C.I.G.	8486182AEA	
termini pagamento	15.08.2021	
giorni termini pagamento	-	
iban	IT 87 R 03111 41380 000000010596	
istituto finanziario	denominazione	UBI BANCA S.P.A.
	filiale	-
importo da liquidare	totale	€ 23 866,34
	imponibile lavori	€ 19 562,57
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 4 303,77

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'aggiudicatario, come di seguito precisato in tabella:

DURC

• denominazione/ragione sociale	TOSCANO NICOLA		
sede legale	via/piazza/ecc.	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
	numero civico	99	
	comune	BITONTO	
	provincia	BA	
	CAP	70032	
codice fiscale	TSCNCL64C22A055M		
data richiesta	25.06.2021		
scadenza validità	23.10.2021		
posizione	REGOLARE	nei confronti di	I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

PRESO ATTO che l'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 co.7 della L.n.136 del 13 agosto 2010, ha comunicato a questa Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, come di seguito precisato in tabella:

CONTO CORRENTE DEDICATO

• nota di trasmissione	a mezzo	PEC		
	data	22.03.2021		
	numero protocollo	24485		
	data protocollo	23.03.2021		
estremi conto corrente	intestatario	TOSCANO NICOLA		
	numero	10596		
	banca	denominazione	UBI BANCA S.P.A.	
		filiale	-	
	ABI	03111		
	CAB	41380		
	IBAN	IT 87 R 03111 41380 000000010596		
BIC	-----			
dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente	qualifica	TITOLARE		
	cognome	TOSCANO		
	nome	NICOLA		
	luogo nascita	ADELFIA		
	data nascita	22.03.1964		
	residenza	via/piazza/ecc.	VIA SILVIO SPAVENTA	
		numero civico	16	
		comune	BITONTO	
provincia		BA		
CAP		70032		

	codice fiscale	TSC NCL 64C22 A055M
adempimento normativo	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010	
C.I.G.	8481378E86	

RIFERITO che il procedimento di che trattasi riporta i seguenti:

DATI FINANZIARI

GESTIONE DI ENTRATA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.02.01.01.002 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-ISTITUZIONI SCOLASTICHE"
	capitolo	138021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.200.01
	denominazione	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
	accertamento	1487/2020
	importo	€ 100 000,00

GESTIONE DI SPESA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	impegno	2179-0/2020
	importo	€ 100 000,00

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

• riepilogo di cassa	numero				importo		
	capitolo spesa	impegno	liquidazione	mandato	disponibile	liquidato	residuo
	1706021	2179-0/2020	10743/2020	10746/2020	€ 100 000,00	€ 4 618,34	€ 95 381,66
	1706021	sub imp. 1159/3	5116/2021	5124	€ 95 381,66	€ 30 589,07	€ 64 792,59

PROSPETTO DI CASSA

	Entrate (E)		Uscite (U)		saldo	determina dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	-	-	€ 4 618,34	10746/2020	€ - 4 618,34	1222/2020	ing. michele lorusso	liq.prog.def. ed eseg.
	-	-	€ 30 589,07	5124/2021	€ - 35 207,41	707/2021	toscana nicola	SAL 01
	-	-	€ 23 866,34	*	€ - 59 073,75	*	toscana nicola	SAL 02
totale	-	-	€ 59 073,75		€ - 59 073,75			

* di cui al presente provvedimento

DATO ATTO che:

- per la richiesta di erogazione dei contributi di cui al Fondo Comma 140 in questione è necessario implementare i dati sulla piattaforma MIUR e che il caricamento di tali dati, nell'ambito della gestione finanziaria, è subordinata alla validazione del Quadro Tecnico Economico che, al momento, non risulta ammissibile sino alla data del 24.08.2021 per sospensione del servizio da parte dello stesso MIUR;
- ad oggi, lo scrivente RUP, ha provveduto al caricamento in piattaforma di tutti i dati finora in possesso della stazione appaltante, espletando quanto possibile in relazione agli adempimenti finalizzati alla richiesta di erogazione del contributo *de quo*;

CONSTATATO che la liquidazione di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria come di seguito:

COPERTURA DELLA SPESA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"

	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	<i>sub impegno</i>	1159-4/2021
	<i>liquidazione</i>	-
	<i>importo</i>	€ 23 866,34

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

INTERV. DI MESSA IN SICUR., A SEGUITO DELLE INDAG. DIAGN., DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOL. "C.TAGLIAFERRI".

APPR. PER.VAR. IN CORSO D'OPERA E ATTI TECN.CONT. SAL N.2 E LIQ.CERT.PAG.N.2 A "IMPR.COSTR. TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA".

CIG 8486182AEA

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e
Responsabile del 3° Servizio
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

ING. GIUSEPPE LOSURDO

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"

LETTE E CONDIVISE le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione", da intendersi qua integralmente riportate;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTI gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente avente ad oggetto "La Gestione del Bilancio";

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n.44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche- Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** il progetto esecutivo di variante in corso d'opera (VARIANTE 1) di cui all'"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAROLINA TAGLIAFERRI. Finanziamento MIUR - Ripartizione FONDO relativo all'articolo 1, COMMA 140, della Legge n.232 del 2016", dell'importo complessivo di € 63 392,39, costituito dagli elaborati riportati in premessa, ed in particolare dal seguente:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	IMPORTO PRO-GETTO (€)	IMPORTO VARIANTE (€)
A) Importo totale lavori		
A.1) Importo lavori	56 849,87	58 140,12
A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]	1 705,50	1 744,20
A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]	6 542,52	5 252,27
A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]	63 392,39	63 392,39
A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]	8 248,02	6 996,47
A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]	55 144,37	56 395,92
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Lavori in economia	0,00	0,00
B.2) Spese tecniche		

B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00
B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00
B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	4 886,37	4 886,37
B.2.4) Acquisizione di aree e immobili	0,00	0,00
B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	1 220,00	1 220,00
B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00
B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	13 905,83	13 905,83
B.2.8.1) Spese tecniche per incentivazione art.113, co.3, D.Lgs. 50/2016 e smi	1 014,28	1 014,28
B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co.4, D.Lgs. 50/2016 e smi	253,57	253,57
B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	0,00	0,00
B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00
Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	21 280,05	21 280,05
B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	0,00	0,00
B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	0,00	0,00
B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)	0,00	0,00
B.6) Iva sui lavori (A)	13 946,33	13 946,33
B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	556,23	556,23
B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	225,00
B.9) Spese per rilascio visti e pareri	600,00	600,00
B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)	0,00	0,00
B.11) Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00
Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]	36 607,61	36 607,61
Importo totale del progetto	100 000,00	100 000,00

3. **DARE ATTO** che:

- la variante del progetto in questione non comporta modifica degli importi già impegnati bensì mero assestamento del quadro economico finanziato nell'ambito del fondo di cui al comma 140 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza residui necessari a seguito delle indagini diagnostiche, approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n.471 del 13.06.2019
- la variante di cui al presente provvedimento non comporta alcunchè in ordine agli importi contrattuali già oggetto di scrittura privata autenticata del 04.02.2021 rep.n.5769;
- per la parte in questione il presente provvedimento è da considerarsi prosecuzione in stretta connessione e collegamento alla Determinazione Dirigenziale n.1123 del 23.10.2020, qua da intendersi integralmente riportata in tutte le sue parti per quanto non oggetto di variazione ai sensi del presente disposto;

4. **RITENERE AMMISSIBILE** la variante in questione nei limiti di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "Codice dei Contratti Pubblici";

5. **SPECIFICARE** che l'approvazione della variante in questione trova copertura finanziaria nell'ambito degli impegni già assunti con Determinazione Dirigenziale n.1123 del 23.10.2020;

6. **APPROVARE** gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO AVANZAMENTO LAVORI

• estremi SAL	numero	2
	a tutto il	14.06.2021
certificato di pagamento	data emissione	01.07.2021
	numero rata	2
	data emissione	01.07.2021
	importo	€ 19 562,57
	detrazioni	€ 224,30
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 4 303,77
totale	€ 23 866,34	

7. LIQUIDARE E PAGARE la competenza di cui al punto precedente con riferimento alla seguente:

FATTURA ELETTRONICA

• prestazione emittente	STATO AVANZAMENTO LAVORI		n. 2	
	ragione sociale	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
	codice fiscale	TSCNCL64C22A055M		
	partita IVA	03207350723		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
		numero civico	99	
		comune	BITONTO	
		provincia	BA	
CAP	70032			
recapito PEC	TOSCANOGEOM.NICOLA@PEC.IT			
numero fattura	FATTPA 45_21			
data fattura	15.07.2021			
numero protocollo Comune	59443			
data protocollo Comune	15.07.2021			
C.U.P.	J73H20000470001			
C.I.G.	8486182AEA			
termini pagamento	15.08.2021			
giorni termini pagamento	-			
iban	IT 87 R 03111 41380 000000010596			
istituto finanziario	denominazione	UBI BANCA S.P.A.		
	filiale	-		
importo da liquidare	totale	€	23 866,34	
	imponibile lavori	€	19 562,57	
	aliquota iva		22%	
	importo iva	€	4 303,77	

8. IMPUTARE la spesa complessiva per la liquidazione di cui al presente provvedimento come di seguito:

COPERTURA DELLA SPESA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-4/2021
	liquidazione	-
	importo	€ 23 866,34

9. DISPORRE al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni- BDAP;

10. DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

11. DARE ATTO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)".

Il Dirigente del VI Settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.158 del 23/07/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1159/0	Data: 24/02/2021	Importo: 95.381,66
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1159/4	Data: 19/07/2021	Importo: 23.866,34
Oggetto:	INTERV. DI MESSA IN SICUR., A SEGUITO DELLE INDAG. DIAGN., DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOL. C.TAGLIAFERRIAPPR. ATTI TECN.CONT. SAL N.2 E LIQUID. CERT.DI PAG. N.2			
Capitolo:	2021 1706021	Manutenzione straordinaria dei solai della Scuola dell'infanzia Carolina Tagliaferri Calvat- Fondi Statali - entrata cap. 138021		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 8486182AEA	C.U.P.: J73H20000470001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1706021 23.866,34 € -			
Beneficiario:	0008181 - IMPRESA TOSCANO NICOLA - GEOMETRA			

.....

ALTAMURA li, 19/07/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1064**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **INTERV. DI MESSA IN SICUR., A SEGUITO DELLE INDAG. DIAGN., DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOL. C.TAGLIAFERRI. APPR. PER.VAR. IN CORSO D'OPERA E ATTI TECN.CONT. SAL N.2 E LIQ.CERT.PAG.N.2 A IMPR.COSTR. TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA. CIG 8486182AEA**

Nr. adozione settore: **158** Nr. adozione generale: **962**

Data adozione: **23/07/2021**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **19/07/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
