



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

N. 1040 del registro delle determinazioni

del 12/08/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A
SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI
SOLAI DELL'EDIF. SCOLASTICO IV NOVEMBRE.
FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, C.140,
L.N.232/2016. APPROV. ATTI TECNICO CONT. SAL
N.2 E LIQUID. CERT. DI PAGAM.N.2 - CIG
8486440FD1**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

TITOLO DEL PROCEDIMENTO				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IV NOVEMBRE.				
Finanziamento MIUR - Ripartizione FONDO relativo all'articolo 1, COMMA 140 , della Legge n.232 del 2016				
FASE PROGRAMMAZIONE				
stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)			
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"			
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI			
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO			
	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	394	
		data	21.04.2020	
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 giusta variazione approvata con D.C.C.n.65 dell'8.10.2020 e inserito nello schema di Programmazione Triennale OO.PP. 2021/2023 di cui alla proposta di D.G.C.n.126 dell'8.09.2020		
	descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE		
	C.U.I.	82002590725201800008		
	C.U.P.	J78E18000090001		
	importo	€ 200 000,00		
finanziamento	fonte	Opera finanziata interamente nell'ambito del fondo di cui al comma 140 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche		
	convenzione	Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n.471 del 13.06.2019 in modifica al Piano della Regione Puglia degli interventi ammessi a finanziamento, già individuati in precedenza con allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) del 21 dicembre 2017, n.1007		
FASE PROGETTAZIONE				
gruppo di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Andrea ANGIOLA	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1024	
		data	06.10.2020	
SmartCig		ZAD2E7EDD1		
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Andrea ANGIOLA	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1024	
		data	06.10.2020	
SmartCig		ZAD2E7EDD1		
verifica preventiva progetto esecutivo	data avvio procedura		22.10.2020	
	rapporto di verifica	numero	1	
		tipo	intermedio	
		data	22.10.2020	
		esito	CONFORME CON OSSERVAZIONI	
		allegati	nessuno	
	revisione	numero	1	
		contenuto	revisione degli elaborati	D00-TE.03 ANALISI DEI PREZZI E SCHEDE TECNICHE
				D00-TE.05 QUADRO TECNICO ECONOMICO
				D00-AM.00 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
D00- SCHEMA DI CONTRATTO				

				AM.01		
	rapporto di verifica	numero	2			
		tipo	finale			
		data	23.10.2020			
		esito	CONFORME			
		allegati	nessuno			
pareri endoprocedimentali	• denominazione comune del vincolo	VINCOLO BENI CULTURALI - SOPRINTENDENZA				
	dettaglio vincolo	art.10 del D.Lgs.n.42/2004				
	amministrazione competente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari				
	titolo rilasciato	Autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.42/2004				
	prot. MIBACT	numero	MIBACT MIBACT_SABAP-BA 09/12/2020 0009749-P			
		data	09.12.2020			
	prot. COMUNE	numero	91991 - E			
data		10.12.2020				
validazione progetto esecutivo	verbale di validazione	data	23.10.2020			
		allegati	all_ rapporto conclusivo di verifica, effettuata ai sensi dell'art.26 A. del D.Lgs.n.50/2016			
estremi progetto esecutivo	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale			
		numero	1124			
		data	23.10.2020			
	importi di progetto	importo appalto a base d'asta	€	127 551,19		
		oneri sicurezza interni/diretti	€	3 423,43	sommano o € 16 860,35	
		oneri sicurezza speciali/indiretti	€	13 436,92		
		importo lavori da assoggettare a ribasso	€	110 690,84		
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	33 258,40		
		aliquota IVA su lavori		22%		
		importo IVA su lavori	€	28 061,26		
quadro economico di progetto esecutivo	QUADRO ECONOMICO GENERALE					
	voce					importo (€)
	A) Importo totale lavori					
	A.1) Importo lavori					114.114,27
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]					3.423,43
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]					13.436,92
	A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]					127.551,19
	A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]					16.860,35
	A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]					110.690,84
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione					importo (€)
	B.1) Lavori in economia					0,00
	B.2) Spese tecniche					
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini					0,00
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi					0,00
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)					13.402,05
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili					0,00
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)					3.660,00
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi					0,00
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni					23.028,34
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi					2.040,82
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi					510,20
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva					0,00
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi					0,00
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]					42.641,41
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)					0,00
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)					0,00
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)					0,00
B.6) Iva sui lavori (A)					28.061,26	
B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]					921,13	

	B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00			
	B.9) Spese per rilascio visti e pareri	600,00			
	B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)	0,00			
	B.11) Spese organizzative e gestionali	0,00			
	Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]	72.448,81			
	C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]	200.000,00			
	Importo totale del progetto	200.000,00			
FASE PERIZIA DI VARIANTE 1					
pareri endoprocedimentali	• denominazione comune del vincolo	VINCOLO BENI CULTURALI - SOPRINTENDENZA			
	dettaglio vincolo	art.10 del D.Lgs.n.42/2004			
	amministrazione competente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari			
	titolo rilasciato	Verbale del 17.05.2021			
	prot. MIBACT	numero	-		
		data	17.05.2021		
	prot. COMUNE	numero	42365 - E		
		data	20.05.2021		
	• denominazione comune del vincolo	VINCOLO BENI CULTURALI - SOPRINTENDENZA			
	dettaglio vincolo	art.10 del D.Lgs.n.42/2004			
	amministrazione competente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari			
	titolo rilasciato	Verbale del 21.07.2021			
	prot. MIBACT	numero	SABAP-BA 29/07/2021 VERBALE 34		
		data	21.07.2021		
prot. COMUNE	numero	63200 - E			
	data	29.07.2021			
Xverifica preventiva progetto esecutivo di variante	data avvio procedura	30.07.2021			
	rapporto di verifica	numero	1		
		tipo	intermedio/finale		
		data	30.07.2021		
		esito	CONFORME		
allegati	nessuno				
estremi progetto esecutivo di variante	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
		numero	1008		
		data	03.08.2021		
	importi di progetto	importo appalto a base d'asta	€	128 500,53	
		oneri sicurezza interni/diretti	€	3 855,02	sommano
		oneri sicurezza speciali/indiretti	€	13 428,70	
		importo lavori da assoggettare a ribasso	€	124 645,51	
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	17 958,66	
		aliquota IVA su lavori		22%	
	importo IVA su lavori	€	22 107,43		
quadro economico comparativo	QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	n.	descrizione	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO PROGETTO IN VARIANTE	
	A)	LAVORI			
	a.1	Opere Edili - OG1 - IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 110.690,84	€ 124.645,51	
	a.2	Opere Edili - OG1 - RIBASSO D'ASTA OFFERTO (33,247%)	-€ 36.801,38	-€ 41.440,89	
	a.3	Opere Edili - OG1 - IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRESO OSD	€ 77.312,89	€ 87.059,64	
		Totale Lavori RIBASSATO (a.3)	€ 77.312,89	€ 87.059,64	
	a.4	Oneri della sicurezza diretti - OSD	€ 3.423,43	€ 3.855,02	
	a.5	Oneri della sicurezza speciali - OSS	€ 13.436,92	€ 13.428,70	
		Totale oneri della sicurezza NON ASSOGGETTATI A RIBASSO (a.4+a.5)	€ 16.860,35	€ 17.283,72	
		TOTALE LAVORI AGGIUDICATI (a.3+a.5)	€ 90.749,81	€ 100.488,34	

B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Spese tecniche		
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00
b.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
b.2.3	Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	€ 13.402,05	€ 58,28
b.2.4	Acquisizione di aree e immobili	€ 0,00	€ 0,00
b.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	€ 3.660,00	€ 0,00
b.2.6	Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 0,00	€ 0,00
b.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 23.028,34	€ 18.422,67
b.2.8.1	Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 2.040,82	€ 2.270,87
b.2.8.2	Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 510,20	€ 567,72
b.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	€ 0,00	€ 0,00
b.2.10	Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	€ 42.641,41	€ 21.319,54
b.3	Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	€ 0,00	€ 0,00
b.5	Spese per pubblicità (compreso Iva)	€ 0,00	€ 0,00
b.6	Iva sui lavori (A)	€ 19.964,96	€ 22.107,43
b.7	Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	€ 921,13	€ 736,91
b.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 0,00
b.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 600,00	€ 0,00
b.10	Acquisto di beni (compreso Iva)	€ 0,00	€ 0,00
b.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00	€ 0,00
b.12	Economie		
b.12.1	S.I.A. - Economia da ribasso d'asta compreso CASSA PREVIDENZA e IVA	€ 0,00	€ 4.789,90
b.12.2	LAVORI - Economia da ribasso d'asta compreso IVA	€ 44.897,69	€ 50.557,89
	Totale economie da ribassi [B.12.1+B.12.2]	€ 66.608,78	€ 78.192,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)		€ 109.250,19	€ 99.511,66
TOTALE COMPLESSIVO		€ 200.000,00	€ 200.000,00

IMPORTI VARIATI RISPETTO AI CORRISPONDENTI DEL PROGETTO APPROVATO

FASE AFFIDAMENTO				
C.I.G.	8486440FD1			
aggiudicazione	ragione sociale	Costruzioni Vulpio S.R.L.		
	codice fiscale	08252410728		
	partita IVA	08252410728		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA EMILIO GUIDA	
		numero civico	183	
		comune	GRAVINA IN PUGLIA	
		provincia	BA	
		CAP	70024	
	recapito PEC	costruzionivulpio@pec.it		
	ribasso d'asta offerto e aggiudicato	33,247%		
	importo lavori aggiudicato	€ 77 312,89		
	oneri sicurezza interni/diretti	€ 3 423,43	<i>sommano</i>	€ 16 860,35
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 13 436,92		
totale lavori aggiudicati	€ 90 749,81			
costo manodopera dichiarato in offerta	€ 28 000,00			
aliquota IVA su lavori	22%			
importo IVA su lavori	€ 13 402,05			
provvedimento di aggiudicazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
	numero	65		
	data	20.01.2021		
quadro economico rideterminato	IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E AGGIUDICATO DEL		33,247%	
	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Voce			importo (€)	
A) Importo totale lavori				
A.1)	IMPORTO LAVORI OFFERTO COMPRESO OSD		77.312,89	
A.2)	Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1 dell'importo lavori a base d'asta]		3.423,43	
A.3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]		13.436,92	
A.4)	Totale oneri della sicurezza NON ASSOGGETTATI A RIBASSO [A.2+A.3]		16.860,35	

A.5) IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO [A.1+A.3]		90.749,81	
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		importo (€)	
B.1) Lavori in economia		0,00	
B.2) Spese tecniche			
B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)		13.402,05	
B.2.4) Acquisizione di aree e immobili		0,00	
B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)		3.660,00	
B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi		0,00	
B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni		23.028,34	
B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi		2.040,82	
B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi		510,20	
B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva		0,00	
B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi		0,00	
Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]		42.641,41	
B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)		0,00	
B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)		0,00	
B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)		0,00	
B.6) Iva sui lavori (A)		19.964,96	
B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]		921,13	
B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.		225,00	
B.9) Spese per rilascio visti e pareri		600,00	
B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)		0,00	
B.11) Spese organizzative e gestionali		0,00	
B.12) Economia da ribasso d'asta compreso IVA		44.897,69	
Totale somme a disposizione [B.1+...+B.12]		109.250,19	
C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]		200.000,00	
Importo totale del progetto		200.000,00	
FASE ESECUZIONE			
ufficio direzione lavori	professionista esterno incaricato	ing. Andrea ANGIOLA	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1024
		data	06.10.2020
SmartCig	ZAD2E7EDD1		
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	professionista esterno incaricato	ing. Andrea ANGIOLA	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1024
		data	06.10.2020
SmartCig	ZAD2E7EDD1		
contratto di appalto	estremi contratto	data sottoscrizione	19.03.2021
		forma	scrittura privata autenticata
		numero repertorio	5057
		numero cronologico	-
		ufficiale rogante	avv. Michele MAIULLARI - Vicesegretario Generale del Comune di Altamura
	estremi registrazione	data	23.03.2021
		serie	1T
		numero	12742
		sede	TVU Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Bari
	tipologia contratto	A MISURA	
	importo lavori	€	90 749,81
	oneri sicurezza interni/diretti	€	3 423,43
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€	13 436,92
IVA		come per Legge	
autorizzazione alla consegna dei lavori	data	31.03.2021	
	numero protocollo	27381	
	data protocollo	31.03.2021	
		<i>sommano</i>	€ 16 860,35

	<i>modalità di consegna lavori</i>	ordinaria ai sensi di legge post contratto e post aggiudicazione		
<i>adempimenti pre-consegna lavori</i> D.Lgs.n.81/2008	<i>notifica preliminare art.99</i>	<i>data</i>	30.04.2021	
		<i>numero notifica</i>	4533/2021	
		<i>numero protocollo</i>	36336	
	<i>comunicazione amministrazione concedente art.90, co.9, lett.c)</i>	<i>data</i>	30.04.2021	
		<i>numero protocollo</i>	36351	
		<i>data protocollo</i>	30.04.2021	
<i>verbale di consegna dei lavori</i>	<i>data</i>	03.05.2021		
	<i>numero protocollo</i>	36916		
	<i>data protocollo</i>	04.05.2021		
	<i>numero giorni esecuzione lavori</i>	120		
	<i>termine ultimazione lavori previsto</i>	31.08.2021		
	DATA DI INIZIO LAVORI	03.05.2021		
<i>stato avanzamento lavori</i>	<i>estremi del SAL</i>	<i>numero</i>	1	
		<i>a tutto il</i>	17.06.2021	
		<i>data emissione</i>	29.06.2021	
	<i>certificato di pagamento</i>	<i>numero rata</i>	1	
		<i>data emissione</i>	29.06.2021	
		<i>importo</i>	€ 28 284,15	
		<i>detrazioni</i>	€ 142,13	
		<i>aliquota iva</i>	22%	
		<i>importo iva</i>	€ 6 222,51	
		<i>totale</i>	€ 34 506,66	
	<i>provvedimento di approvazione</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale	
		<i>numero</i>	896	
		<i>data</i>	08.07.2021	
	<i>verbale di concordamento nuovi prezzi</i>	<i>data</i>	22.07.2021	
<i>numero protocollo</i>		63315		
<i>data protocollo</i>		30.07.2021		

EVIDENZIATO che nell'ambito del presente procedimento sono state effettuate le seguenti:

LIQUIDAZIONI PREGRESSE			
• <i>prestazione</i>	- PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
	- PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
<i>provvedimento di liquidazione</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale	
	<i>numero</i>	1221	
	<i>data</i>	11.11.2020	
<i>beneficiario</i>	<i>nominativo</i>	INGEGNERE ANDREA ANGIOLA	
	<i>codice fiscale</i>	NGL NDR 73A30 L049Z	
	<i>partita IVA</i>	06295490723	
<u>COPERTURA DELLA SPESA</u> <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO	
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	<i>capitolo</i>	1737010	
	<i>bilancio</i>	2020	
	<i>codifica bilancio</i>	4.02.02.202	
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
	<i>sub impegno</i>	958-0/2020	
	<i>liquidazione</i>	10742/2020	
	<i>importo</i>	€ 7 648,07	
• <i>prestazione</i>	STATO AVANZAMENTO LAVORI	<i>n.</i>	1
<i>provvedimento di liquidazione</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale	
	<i>numero</i>	896	
	<i>data</i>	08.07.2021	
<i>beneficiario</i>	<i>nominativo</i>	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.	
	<i>codice fiscale</i>	08252410728	
	<i>partita IVA</i>	08252410728	
<u>COPERTURA DELLA SPESA</u> <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO	
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	

	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-3/2021
	liquidazione	6307/2021
	importo	€ 34 506,66
	fondi del	V LIVELLO

VISTI gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO AVANZAMENTO LAVORI

• estremi SAL	numero	2
	a tutto il	09.08.2021
	data emissione	09.08.2021
certificato di pagamento	numero rata	2
	data emissione	09.08.2021
	importo	€ 71 701,75
	detrazioni	€ 502,44
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 15 774,39
	totale	€ 87 476,14

ACCERTATO che per la competenza richiamata al punto precedente è stata trasmessa regolare fattura elettronica della quale si riportano i seguenti riferimenti:

FATTURA ELETTRONICA

• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI	n.	2	
emittente	ragione sociale	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.		
	codice fiscale	08252410728		
	partita IVA	08252410728		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA EMILIO GUIDA	
		numero civico	183	
		comune	GRAVINA IN PUGLIA	
		provincia	BA	
		CAP	70024	
		recapito PEC	COSTRUZIONIVULPIO@PEC.IT	
numero fattura	39			
data fattura	10.08.2021			
numero protocollo Comune	66389			
data protocollo Comune	11.08.2021			
C.U.P.	J78E18000090001			
C.I.G.	8486440FD1			
termini pagamento	10.09.2021			
giorni termini pagamento	30			
iban	IT 86 D 05385 41502 000001673667			
istituto finanziario	denominazione	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA		
	filiale	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2		
importo da liquidare	totale	€ 87 476,14		
	imponibile lavori	€ 71 701,75		
	aliquota iva	22%		
	importo iva	€ 15 774,39		

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'aggiudicatario, come di seguito precisato in tabella:

DURC

• denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.	
sede legale	via/piazza/ecc.	VIA EMILIO GUIDA
	numero civico	183

	<i>comune</i>	GRAVINA IN PUGLIA		
	<i>provincia</i>	BA		
	<i>CAP</i>	70024		
<i>codice fiscale</i>	08252410728			
<i>numero protocollo DURC</i>	INAIL_27236800			
<i>data richiesta</i>	28.04.2021			
<i>scadenza validità</i>	26.08.2021			
<i>posizione</i>	REGOLARE	<i>nei confronti di</i>	I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE	

PRESO ATTO che l'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 co.7 della L.n.136 del 13 agosto 2010, ha comunicato a questa Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, come di seguito precisato in tabella:

CONTO CORRENTE DEDICATO

• <i>nota di trasmissione</i>	<i>a mezzo</i>	PEC		
	<i>data</i>	06.04.2021		
	<i>numero protocollo</i>	28743		
	<i>data protocollo</i>	06.04.2021		
<i>estremi conto corrente</i>	<i>intestatario</i>	CORRADO VULPIO E MICHELE VULPIO		
	<i>numero</i>	000001673667		
	<i>banca</i>	<i>denominazione</i>	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	
		<i>filiale</i>	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2	
	<i>ABI</i>	05385		
	<i>CAB</i>	41502		
	<i>IBAN</i>	IT 86 D 05385 41502 000001673667		
	<i>BIC</i>	-----		
<i>dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente</i>	<i>qualifica</i>	AMMINISTRATORE UNICO		
	<i>cognome</i>	VULPIO		
	<i>nome</i>	CORRADO		
	<i>luogo nascita</i>	GRAVINA IN PUGLIA		
	<i>data nascita</i>	30.09.1972		
	<i>residenza</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA CARDINALE FINI	
		<i>numero civico</i>	18/A	
		<i>comune</i>	GRAVINA IN PUGLIA	
		<i>provincia</i>	BA	
		<i>CAP</i>	70024	
<i>codice fiscale</i>	VLP CRD 72P30 E155H			
<i>adempimento normativo</i>	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010			
<i>C.I.G.</i>	8486440FD1			

RIFERITO che il procedimento di che trattasi riporta i seguenti:

DATI FINANZIARI

GESTIONE DI ENTRATA

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	4.03.10.01.001 "ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI"
	<i>capitolo</i>	138018
	<i>bilancio</i>	2018
	<i>codifica bilancio</i>	4.300.10
	<i>denominazione</i>	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI
	<i>accertamento</i>	1410/2018
	<i>importo</i>	€ 200 000,00

GESTIONE DI SPESA

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1737010
	<i>bilancio</i>	2020

	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	impegno	958-0/2020
	importo	€ 200 000,00

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

riepilogo di cassa	numero				importo		
	capitolo spesa	impegno	liquidazione	mandato	disponibile	liquidato	residuo
	1737010	958-2/2020	10742/2020	10745/2020	€ 200 000,00	€ 7 648,07	€ 192 351,93
	1737010	904-3/2021	6307/2021	6427/2021	€ 192 351,93	€ 34 506,66	€ 157 845,27

PROSPETTO DI CASSA

	Entrate (E)		Uscite (U)		saldo	determina dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	-	-	€ 7 648,07	10745/2020	€ - 7 648,07	1221/2020	ing. andrea angiola	liq.prog.def. ed esec.
	-	-	€ 34 506,66	6427/2021	€ - 42 154,73	896/2021	costruzioni vulpio s.r.l.	SAL 01
	-	-	€ 87 476,14	*	€ - 129 630,87	*	costruzioni vulpio s.r.l.	SAL 02
totale	-	-	€ 129 630,87		€ - 129 630,87			

* di cui al presente provvedimento

DATO ATTO che:

- per la richiesta di erogazione dei contributi di cui al Fondo Comma 140 in questione è necessario implementare i dati sulla piattaforma MIUR e che il caricamento di tali dati, nell'ambito della gestione finanziaria, è subordinata alla validazione del Quadro Tecnico Economico che, al momento, non risulta ammissibile sino alla data del 24.08.2021 per sospensione del servizio da parte dello stesso MIUR;
- ad oggi, lo scrivente RUP, ha provveduto al caricamento in piattaforma di tutti i dati finora in possesso della stazione appaltante, espletando quanto possibile in relazione agli adempimenti finalizzati alla richiesta di erogazione del contributo *de quo*;

CONSTATATO che la liquidazione di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria come di seguito:

COPERTURA DELLA SPESA

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	impegno	904-0/2021 già impegno 958-0/2020
	sub impegno	904-4/2021
	liquidazione	-
	importo	€ 87 476,14

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOLASTICO IV NOVEMBRE. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, C.140, L.N.232/2016. APPROV. ATTI TECNICO CONT. SAL N.2 E LIQUID. CERT. DI PAGAM.N.2 - CIG 8486440FD1

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e
Responsabile del 3° Servizio
“Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”

ING. GIUSEPPE LOSURDO

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"

LETTE E CONDIVISE le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione", da intendersi qua integralmente riportate;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTI gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente avente ad oggetto "La Gestione del Bilancio";

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n.44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

- RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE** gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO AVANZAMENTO LAVORI

• estremi SAL	numero	2
	a tutto il	09.08.2021
	data emissione	09.08.2021
certificato di pagamento	numero rata	2
	data emissione	09.08.2021
	importo	€ 71 701,75
	detrazioni	€ 502,44
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 15 774,39
	totale	€ 87 476,14

- LIQUIDARE E PAGARE** la competenza di cui al punto precedente con riferimento alla seguente:

FATTURA ELETTRONICA

• prestazione emittente	STATO AVANZAMENTO LAVORI	n.	2
	ragione sociale	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.	
	codice fiscale	08252410728	
	partita IVA	08252410728	
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA EMILIO GUIDA

		numero civico	183
		comune	GRAVINA IN PUGLIA
		provincia	BA
		CAP	70024
	recapito PEC		COSTRUZIONIVULPIO@PEC.IT
numero fattura	39		
data fattura	10.08.2021		
numero protocollo Comune	66389		
data protocollo Comune	11.08.2021		
C.U.P.	J78E18000090001		
C.I.G.	8486440FD1		
termini pagamento	10.09.2021		
giorni termini pagamento	30		
iban	IT 86 D 05385 41502 000001673667		
istituto finanziario	denominazione	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	
	filiale	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2	
importo da liquidare	totale	€	87 476,14
	imponibile lavori	€	71 701,75
	aliquota iva		22%
	importo iva	€	15 774,39

4. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la liquidazione di cui al presente provvedimento come di seguito:

COPERTURA DELLA SPESA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	impegno	904-0/2021 già impegno 958-0/2020
	sub impegno	904-4/2021
	liquidazione	-
	importo	€ 87 476,14

5. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;

6. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

7. **DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)";

8. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DENOMINAZIONE	RISERVATO	NO WEB
fattura_vulpio_n_39.pdf		X
certificato-INAIL_27236800.pdf		X
screenshot piattaforma MIUR bloccata al 24-08-2021		X

Il Dirigente del VI Settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.172 del 12/08/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 904/0	Data: 23/02/2021	Importo: 192.351,93
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 904/4	Data: 11/08/2021	Importo: 87.476,14
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOLASTICO IV NOVEMBRE. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, C.140, L.N.232/2016. APPROV. ATTI TECNICO CONT. SAL N.2 E LIQUID. CERT. DI PAGAM.N.2 - CIG 8486			
Capitolo:	2021 1737010	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 8486440FD1	C.U.P.: J78E18000090001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737010 87.476,14 € -			
Beneficiario:	0023521 - COSTRUZIONI VULPIO SRL			

ALTAMURA li, 11/08/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1153**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOLASTICO IV NOVEMBRE. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, C.140, L.N.232/2016. APPROV. ATTI TECNICO CONT. SAL N.2 E LIQUID. CERT. DI PAGAM.N.2 - CIG 8486440FD1**

Nr. adozione settore: **172** Nr. adozione generale: **1040**

Data adozione: **12/08/2021**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **11/08/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. f.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
