



CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO STAFF 6SETT

N. 1180 del registro delle determinazioni

del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

PO FESR 2007/2013 AZIONE 2.4.1.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE PIO-
CUPJ76D13002420008-CIG5939272A4B-
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 SAL-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

- Nell'ambito del programma di attuazione del P.O. FESR 2007/2013, la Regione Puglia con Delibera n. 2688 del 28/12/2009, ha approvato il Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "La Città Murgiana della Qualità e del Benessere", costituita dai Comuni di Altamura, Gravina in Puglia (Capofila), Poggiorsini e Santeramo in Colle, in cui si prevedevano finanziamenti finalizzati all'efficientamento degli edifici pubblici, nell'ambito dell'Asse II, linea d'intervento 2.4, azione 2.4.1 "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale";
- A seguito della nota della Regione Puglia con la quale si comunicava l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado "Padre Pio", in data 31.10.2013 veniva sottoscritto Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Altamura;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 02/05/2014 veniva individuato nella società Finepro srl da Alberobello, il professionista esterno cui affidare l'incarico relativo alla redazione dello Studio di fattibilità e del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 91 comma 1 del DLgs 163/2006 secondo il combinato di cui all'art. 57 comma 6 e all'art.82 del D.Lgs 163/2006;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18.07.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità e sostenibilità ambientale – protocollo Itaca;
- Con Determinazione Dirigenziale n.936 del 18.09.2014 veniva approvato il progetto esecutivo e con il medesimo provvedimento si stabilivano le modalità della procedura per la scelta del contraente;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 16/12/2014, a seguito dell'espletamento della procedura di gara svoltasi ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 53 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità individuate dall'art. 118 e dall'art. 283 comma del D.P.R. 207/2010 si aggiudicava all'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO &C. SNC da Alberobello, i lavori di cui trattasi per aver presentato l'offerta in ribasso del € 29,955% sull'importo a B.A. e, quindi per un importo netto di € 437.781,25, oltre I.V.A. di cui € 25.595,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si rideterminava il quadro economico;
- il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 16/02/2015 al rep. 4898 e registrato all'ufficio del registro di gioia del colle al n. 1794 del 02/03/2015 e successivamente rettificato con contratto del 28.05.2015 al rep. 4908 e registrato all'ufficio del registro di gioia del colle in data 08.06.2015 al n. 5154;
- i lavori venivano consegnati in data 10/04/2015 giusta verbale redatto in pari data;
- i lavori iniziavano effettivamente in data 22/04/2015;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 984 del 22/10/2015 si procedeva alla liquidazione del 1° Sal in favore della l'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO &C. SNC da Alberobello e alla variazione ex art. 175 comma 5 quater lett. b) del d.lgs. n. 267/2000;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1083 del 13/11/2015 si approvava la perizia di variante e suppletiva composto dai seguenti elaborati:
 - EA1_V Planimetria generale di progetto 1:100
 - EA2a_V Pianta piano seminterrato 1:100
 - EA2b_V Pianta piano terra 1:100
 - EA2c_V Pianta piano primo 1:100
 - EA2d_V Pianta piano coperture 1:100
 - EA3_V Abaco Infissi Varie
 - EA4_V Particolari Costruttivi Varie
 - II_V Impianto Irrigazione
 - RTP Relazione tecnica di perizia
 - RTI/CI_V Relazione tecnica impianti e calcoli esecutivi degli impianti

- QE Quadro economico di perizia
- CME_V Computo metrico estimativo di perizia
- EP/AP_V Elenco prezzi e analisi dei prezzi di perizia
- QC Quadro comparativo
- QIM_V Quadro di incidenza della manodopera
- RGM__V Relazione sulla gestione delle materie
- CL Cronoprogramma Lavori
- AS/VC Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.3

ed avente il seguente Quadro economico:

A.1	IMPORTO LAVORI come da computo metrico estimativo	625.000,00	437.781,25	€ 663.480,31
A.2	Oltre Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	25.595,00	25.595,00	€ 25.595,00
A	Importo complessivo incluso oneri sicurezza (A.2+A.3)	650.595,00	463.376,25	€ 689.075,31
A.3	Importo totale lavori soggetto a ribasso (A1-A.2)	625.000,00		€ 663.480,31
	importo del ribasso (29,955% di A.3)			€ 198.745,53
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA		463.376,25	€ 490.329,78
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Apparecchiature di cui all'art. 10 co. 1 lett. c) delle Linee Guida	5.000,00	7.000,00	€ 7.769,61
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini e ricerche (IVA22%)	2.500,00	5.000,00	€ 5.000,00
B.3	Inventivo art. 93 comma 7bis, ter e quater del D. Lgs. 163/06 (2% di 650.595€)	7.342,34	13.011,90	€ 13.011,90
B.4	Spese tecniche generali per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali varianti (IVA22%)	62.213,16	62.213,16	€ 62.213,16
B.5	Spese per contributo AVCP	375,00	375,00	€ 375,00
B.6	Spese di pubblicità (IVA22%)	3.000,00	3.000,00	€ 3.000,00
B.8	Spese per studio di fattibilità (IVA22%)	3.000,00	2.796,00	€ 2.796,00
B.9	Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile (IVA22%)	3.000,00	9.000,00	€ 9.000,00
B.10	Certificazione energetica e verifica protocollo Itaca (IVA22%)		2.000,00	€ 2.000,00
B.11	Oneri previdenziali (4% di B.3+B.4) (IVA22%)	2.608,53	3.040,37	€ 3.040,37
B.12	Imprevisti e arrotondamento (10% di A)	444,30	46.337,63	€ 5,25
B.13	Iva sui lavori (22% di A)	143.130,90	101.942,78	€ 107.872,55
B.14	Iva su spese generali [22% B.2 + 22% x (B.4+4% x B.4) + 22% B.6 + 22% x [(B.8+4% * B.8) + 22% (B.9+4% B.9) + 22% (B.10+4% B.10)]	16.790,77	19.150,90	€ 19.150,90
B	Totale somme a disposizione	249.405,00	274.867,72	€ 235.234,74
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	900.000,00	738.243,97	€ 725.564,52
	ECONOMIE DI GARA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE AI SENSI DELL' DGR PUGLIA N.2203/2012	0,00	161.756,03	€ 174.435,48
	TOTALE FINANZIAMENTO AMMESSO	900.000,00	900.000,00	€ 900.000,00

Richiamato l'art.12 del Capitolato speciale d'appalto che così recita: *Per il presente appalto saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, quando l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 150.000,00 al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.*

Con nota trasmessa a mezzo pec agli atti dell'ufficio l'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello comunicava l'ultimazione dei lavori;

Visti gli atti tecnico-contabili ed amministrativi predisposti dal Direttore dei Lavori trasmessi in data 20/11/2015 giusta nota prot. n. 71125 del 26/11/2015 relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori eseguiti presso la scuola secondaria di primo grado Padre Pio a tutto il 19/11/2015,

concludentisi con l'emissione del certificato di pagamento n. 2 della seconda rata di €220.900,00=, al netto della ritenuta ex. art.4 co.3 DPR 207/2010 e dell'Iva al 22%;

Vista la fattura FATTPA 20_15 del 23/11/2015 trasmessa dall'impresa GENTILE LEONARDO SRL da Fasano con prot. 71711 del 30/11/2015 dell'importo complessivo di € 257.775,02= di cui € 211.291,00= imponibile e € 46.484,02= per IVA 22%, e la comunicazione assunta al prot. Generale di questo Ente al n. 59366 in data 01/10/2015, resa ai sensi della L. 136/2010, del conto dedicato presso Banca Popolare di Bari filiale di Fasano IBAN IT26C0860741520000000362410, intestato a Gentile Leonardo nato a Locorotondo il 09/09/1936 ed ivi residente alla Via SC 103 Rizzo n. 12 CF GNTLRD36P09E645H, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le relative somme.

Vista la fattura n. FATTPA 3_15 del 23/11/2015 trasmessa dall'impresa BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello con prot. 70693 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 11.722,98= di cui € 9.609,00= imponibile e € 2.113,98= per IVA 22% e la comunicazione, resa ai sensi della L. 136/2010, del conto dedicato presso Banca BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI , IBAN IT82G0833841320000010002178 filiale di Alberobello, intestato a Palmisano Vito nato a Alberobello il 028/10/1960 ed ivi residente alla Viale Ada Negri 3/9, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le relative somme.

Preso atto del CUP J76D13002420008 e del CIG 5939272A4B relativi all'intervento "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Padre Pio".

Accertata la regolarità contributiva delle imprese costituenti l'ATI "GENTILE LEONARDO SRL E BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC" a mezzo di DURC ON LINE, rispettivamente prot. INAIL_1391805 del 29/10/2015 e valido sino al 26/02/2016, e prot. INAIL_1705958 del 18/11/2015 e valido sino al 17/03/2016;

Preso atto che

- l'intervento risulta beneficiario del contributo di finanziamento a valere sulla Linea d'intervento 2.4, Azione 2.4.1 del PO FESR 2007-2013, Asse II, per un importo di € 900.000,00;
- lo stesso risulta inserito nell'annualità 2014 del Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, approvato con D.C.C. n. 41 del 27/10/2014 e nel Bilancio di Previsione 2015 approvato con D.C.C. n. 47 del 03/09/2015;
- allo stato attuale il bilancio fra le somme già erogate dalla Regione Puglia e le somme liquidate dal Comune di Altamura è il seguente:

entrate	uscite	cassa	destinatario	mand.	atto
	€ 618,68	€ -618,68	AVCP e pubbl. GURI	5251	DD 936/2014
	€ 219,60	€ - 838,28	Pubblic. "IL QUOTIDIANO"	5923	DD 936/2014
	€ 3.547,56	€ -4.385,84	Finepro srl	6432	DD 1205/2014
	€ 19.807,24	€ -24.193,08	Finepro srl	7068	DD 1289/2014
	€ 231,80	€ -24.424,88	Area Sud pubbl. esito	296	DD 1293/2014

	€ 326,00	€ -24.750,88	Zecca Poligrafica GURI	290	DD 1293/2014
€ 258.385,39		233.960,81	35% Regione Puglia – 1^ anticipazione 35%	17175 (Reg)	D.D.R.719/ 2015
	€ 1.015,04	€ 232.945,47	Acconto certificatore Ing. Caputo	5508	D.D. 983/2015
	€ 46.970,00	€185.975,47	1° SAL Palmisano	5505	D.D. 984/2015
	€ 257.176,00	€ -71.200,53	1° SAL Gentile	5506	D.D. 984/2015

Rilevato che

- l'importo complessivo da versare per la liquidazione delle surrichiamate fatture risulta essere pari ad € 269.498,00, che è necessario anticipare la somma al fine di poter richiedere l'ulteriore acconto;

- l'art. 7 "Modalità di erogazione del contributo finanziari", al comma 1, lett. D, del Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia, stabilisce che per l'ottenimento delle successive erogazioni (pari al 30% del contributo finanziario definitivo) è necessario rendicontare le spese sostenute per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione;

- con nota prot. 71148 del 26/11/2015 si è proceduto a richiedere alla Regione Puglia la seconda Erogazione a titolo di anticipazione dell'ulteriore 30% del contributo finanziario definitivo;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione degli atti tecnico-contabili ed amministrativi del **2° Stato Avanzamento Lavori** eseguiti presso la scuola media Padre PIO a tutto il 19/11/2015 ed alla liquidazione delle relative fatture:

- fattura FATTPA 20_15 del 23/11/2015 trasmessa dall'impresa GENTILE LEONARDO SRL da Fasano con prot. 71711 del 30/11/2015 dell'importo complessivo di € 257.775,02= di cui € 211.291,00= imponibile e € 46.484,02= per IVA 22%;

- fattura n. FATTPA 3_15 del 23/11/2015 trasmessa dall'impresa BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello con prot. 70693 del 24/11/2015 dell'importo complessivo di € 11.722,98= di cui €9.609,00 = imponibile e € 2.113,98= per IVA 22%;

per un importo complessivo € 269.498,00

Per tutto quanto sopra relazionato, ritenuto di dover e poter procedere alla liquidazione e al pagamento del 2° certificato di pagamento relativo al 2° Stato di avanzamento dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Padre Pio" con le condizioni sopra richiamate anticipando la relativa spesa che sarà rendicontata atteso che è necessario rendicontare entro e non oltre il 31/12/2015 le spese sostenute pena la revoca del finanziamento;

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Maria CORNACCHIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità;
- Visto il D. lgs n. 163/2006;
- Visto il decreto sindacale n. 149 del 06/10/2015 di nomina Dirigente del VI Settore LLPP;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **Approvare** gli atti tecnico-contabili ed amm.vi predisposti in data 19/11/2015 dalla Direzione dei Lavori relativi al **2° Stato Avanzamento Lavori** eseguiti presso la scuola media Padre PIO a tutto il 19/11/2015 dall'ATI "Gentile Leonardo srl e BP Elettrica di Palmisano e C", agli atti di questi uffici, concludentisi con l'emissione del certificato di pagamento n. 2 della seconda rata di €220.900,00=, al netto della ritenuta ex. art.4 co.3 DPR 207/2010 e dell'IVA al 22%;
- 3) **Liquidare** e pagare in favore dell'ATI "GENTILE LEONARDO SRL da Locorotondo E BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello", la somma complessiva € 269.498,00= IVA compresa in ragione del 22% , ripartito nel modo seguente:
 - **all'impresa GENTILE LEONARDO SRL da Locorotondo l'importo complessivo di € 257.775,02= di cui € 211.291,00= imponibile e € 46.484,02= per IVA 22%** giusta fattura di cui al prot. Gen. di questo Ente n. 71711 del 30/11/2015 FATTPA 20_15 del 23/11/2015 – al conto corrente dedicato presso **Banca Popolare di Bari filiale di Fasano IBAN IT26C086074152000000362410;**
 - all'impresa BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello l'importo complessivo di € 11.722,98= di cui € 9.609,00= imponibile e € 2.113,98= per IVA 22%**, giusta fattura di cui al prot. Gen. di questo Ente n. 70693 del 24/11/2015 FATTPA 3_15 del 13/11/2015- al conto corrente **presso Banca BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI filiale di Alberobello, IBAN IT82G0833841320000010002178;**
- 4) Anticipare la spesa, e precisamente **€ 269.498,00=** per consentire la rendicontazione alla Regione Puglia che erogherà la seconda rata atteso il raggiungimento della quota dell'80% del finanziamento definitivamente concesso, come stabilito nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente, sottoscritto in data 31/10/2013 atteso che è necessario rendicontare entro e non oltre il 31/12/2015 le spese sostenute pena la revoca del finanziamento;
- 5) Di imputare la spesa complessiva all'intervento 2.04.03.01 –1768025 Bil. 2015. "Acquisizione beni immobili – Area vasta– Regione Puglia –EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SM P.PIO– Entrata Cap. 139507." IMP. 2184 ;
- 6) Richiedere all'Ufficio Ragioneria di produrre e trasmettere copia conforme del mandato di pagamento e della fattura, per poter attivare i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, come in premessa riferito.-

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vittorio Difonzo

Redatta da



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1359**

Settore Proponente: **6° SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **STAFF 6SETT**

Oggetto: **PO FESR 2007/2013 AZIONE 2.4.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE PIO- CUPJ76D13002420008-CIG5939272A4B-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 SAL-**

Nr. adozione settore: **351** Nr. adozione generale: **1180**

Data adozione: **03/12/2015**

Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **01/12/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario

-

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to _____
