



CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

6° SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO STAFF 6SETT

N. 1206 del registro delle determinazioni

del 11/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

POFESR2007/2013AZ.2.4.1EFFICIENTAMENTO
ENER. PADRE PIO CUPJ76D13002420008- APPR.
ATTI CONTABILI STATO FINALE-LIQ.
ATIGENTILE-PALMISANO VERB. COLLAUDO-
SVINCOLO POLIZZA CIG5939272B-LIQ.DL
FINEPRO CIGZ7F1270958-LIQ.CERTIFICATORE
CIGZ861073498 E LIQ.INCENTIV

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito del programma di attuazione del P.O. FESR 2007/2013, la Regione Puglia con Delibera n. 2688 del 28/12/2009, ha approvato il Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "La Città Murgiana della Qualità e del Benessere", costituita dai Comuni di Altamura, Gravina in Puglia (Capofila), Poggiorsini e Santeramo in Colle, in cui si prevedevano finanziamenti finalizzati all'efficientamento degli edifici pubblici, nell'ambito dell'Asse II, linea d'intervento 2.4, azione 2.4.1 "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale";
- Con Deliberazione n. 515 del 23.02.2010, la Regione Puglia ha approvato le Linee Guida per il finanziamento degli interventi candidabili agli obiettivi di cui alla linea di intervento 2.4. azione1 modificate con D.G.R. n. 2155 del 23 settembre 2011, prevedendo l'obbligo da parte dell'Ente beneficiario del finanziamento di cofinanziare mediante concessione del diritto di superficie ad operatori qualificati per la realizzazione di impianti denominati "pensilina fotovoltaica" per un periodo non inferiore a 20 anni ovvero cofinanziare con propri fondi;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2203 del 31 ottobre 2012, in virtù del piano di tagli alla spesa pubblica, la Regione Puglia modificava l'entità del contributo regionale stabilendo di coprire anche la parte del cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari con somme di bilancio regionale, al fine di garantire la concreta attuazione dell'azione, solo nei casi in cui gli enti interessati procedessero all'appalto dei lavori con le modalità di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., imponendo la restituzione delle economie rinvenienti dal ribasso offerto in sede di espletamento della relativa gara;
- Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 3534 del 23.01.2012 l'Area Vasta "La città Murgiana" inviava comunicato del Dirigente del Servizio Competitività della Regione Puglia del riparto per ciascuna Area Vasta, di ulteriori risorse a valere sull'azione 2.4.1, ed in particolare per l'area vasta suddetta veniva attribuito un importo pari ad € 4.382.763,60;
- Con delibera di cabina di regia n.3 del 12.04.2013 l'area vasta "La città Murgiana della qualità e del benessere" approvava l'elenco dei progetti candidati unitamente alla relazione descrittiva delle modalità di individuazione degli edifici da proporre a contributo e relativo ordine prioritario, allegati alla stessa, da cui risultavano ammissibili a finanziamento, per il Comune di Altamura, i seguenti tre interventi di Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale presso i seguenti plessi scolastici:
 1. Scuola media Padre Pio per un costo complessivo di € 900.000,00;
 2. Scuola materna Collodi per un costo complessivo di € 340.000,00 ;
 3. Scuola materna GB Castelli per un costo complessivo di € 500.000,00;
- In ossequio alla D.G.R. 2203/2012, , con Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 30/10/2013 si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori di efficientamento, per gli interventi sopra richiamati e ammissibili a finanziamento, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006, impegnandosi a restituire alla Regione le economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto e si prendeva atto tra l'altro dei Disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Altamura per la realizzazione dei suddetti interventi;
- Il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Altamura relativamente all'intervento in oggetto veniva sottoscritto in data 31.10.2013;
- Con riferimento alla progettazione degli interventi di efficientamento in questione, con provvedimento dirigenziale n.43/2014 si stabiliva di affidare a soggetti esterni di cui all'art.90 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm. la redazione dello Studio di fattibilità di sostenibilità ambientale di cui al Protocollo ITACA per edifici non residenziali, e la Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione effettuando opportuna indagine di mercato ai sensi dell'art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010;

- A seguito dell'espletamento della relativa procedura di gara, avviata con Determinazione Dirigenziale n. 177/2014 per l'individuazione e invito dei concorrenti risultati idonei a seguito della prevista indagine di mercato di cui alla Det. Dir. N. 43/2014, nonché di approvazione dei relativi verbali, con Provvedimento n. 434 del 02/5/2014 del Dirigente il Vi Settore LL.PP., tra l'altro, si aggiudicava definitivamente l'incarico per la redazione dello Studio di fattibilità di sostenibilità ambientale e Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi per l'efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado Padre Pio alla FINEPRO srl da Alberobello per aver offerto il massimo ribasso, pari al 53,40% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di € 18.407,00 oltre IVA ed oneri fiscali;
- La relativa convenzione di incarico professionale veniva sottoscritta in data 11.07.2014 e registrata al n. rep. 4858;
- La società FINEPRO srl da Alberobello, in data 04.06.2014 con nota prot. 29285 trasmetteva, entro i termini stabiliti dalla lettera d'invito, lo Studio di fattibilità di sostenibilità ambientale dell'intervento di efficientamento energetico della scuola media P. Pio" che veniva approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2014;
- Successivamente alla approvazione dello studio di fattibilità, così come previsto dalla Convenzione sopra richiamata, la società Finepro srl con nota prot. n. 33812 del 01.07.2014 e successiva integrazione con nota prot. 38730 del 01.08.2014 trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di efficientamento energetico della scuola media P. Pio", approvato con provvedimento dirigenziale n.936/2014;
- Con il medesimo provvedimento si stabiliva di indire apposita procedura di gara ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 53 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 con offerte in ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, trattandosi di lavori a corpo, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e secondo la procedura individuata dall'art. 118 e dall'art. 283 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e con l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/06, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 650.595,00 di cui € 25.595,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 625.000,00 per lavori e forniture soggetti a ribasso, specificando che le categorie di cui al D.P.R. 207/2010 così distinte:
cat. OG1: - classifica III – importo € 581.901,59 - categoria prevalente
cat. OG11 – classifica I – importo € 68.693,41 – categoria subappaltabile o affidabile a cottimo e comunque scorporabile a qualificazione obbligatoria;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 16/12/2014 l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento è stato definitivamente aggiudicato all'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO &C. SNC da Alberobello, per aver presentato l'offerta in ribasso del € 29,955% sull'importo a B.A. e, quindi per un importo netto di € 437.781,25, oltre I.V.A. di cui € 25.595,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si rideterminava il quadro economico;
- Con determinazione n. 1351 del 30/12/2014 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ricorrendone i presupposti di cui al comma 6 dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006, alla FINEPRO srl indicando in particolare come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'arch. Michele Sgobba, agli stessi patti e condizioni dell'incarico di cui alla determina dirigenziale n.434 del 02/5/2014. ovvero, applicando il ribasso del 53,40 % sull'importo della parcella calcolata ai sensi del DM 143/2013, pari ad €52.939,00, e quindi per un importo al netto del ribasso pari ad € 24.669,10 oltre IVA per € 5.644,29 ed oneri di legge per € 986,76 e quindi complessivamente €31.300,15= ed in data 19/02/2015 veniva sottoscritta la relativa convenzione di affidamento di incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al Cronologico N. 5059;
- Il contratto d'appalto dei lavori aggiudicati all'ATI Gentile-Palmisano veniva sottoscritto in data 16/02/2015 al rep. 4898 e registrato all'ufficio del registro di gioia del colle al n. 1794 del 02/03/2015 e successivamente rettificato con contratto del 28.05.2015 al rep. 4908 e registrato

- all'ufficio del registro di Gioia del Colle in data 08.06.2015 al n. 5154;
- I lavori venivano consegnati in data 10/04/2015 giusta verbale redatto in pari data;
 - I lavori iniziavano effettivamente in data 22/04/2015;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 984 del 22/10/2015 si procedeva alla liquidazione del 1° Sal in favore della l'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello e alla variazione ex art. 175 comma 5 quater lett. b) del d.lgs. n. 267/2000;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1083 del 13/11/2015 si approvava la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 co.1 lett. C del D.Lgs 163/06, comportante un aumento complessivo pari ad € 26.953, 53 al netto dell'IVA 22% , e di cui in data 04.12.2014 veniva sottoscritto contratto aggiuntivo rep.4936 ed in fase di registrazione;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 03/12/2015 si procedeva alla liquidazione del 2° Sal in favore della l'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello ;
 - I lavori venivano ultimati entro il cinque dicembre 2015, nel rispetto dei termini stabiliti, giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D.L. del 05.12.2015;

Riferito che, relativamente ai lavori CIG5939272B

- Con nota trasmessa via Pec, assunta al prot. gen. Di questo Ente in data 03/12/2015 al n. 73028 l'Ati Gentile Leonardo srl – BP elettrica di Palmisano Vito & C. snc comunicava l'ultimazione dei lavori in data 20/11/2015;
- Con nota del 09.12.2015 al prot. Gen. n.73516 la società Finepro srl, nella persona dell'arch. Michele Sgobba in qualità di Direttore dei lavori trasmetteva il certificato di ultimazione lavori e gli atti tecnico-contabili ed amministrativi relativi allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 07/12/2015 composto da Libretto delle misure n.3, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità dello stato finale, Stato finale, Relazione di accompagnamento dello stato finale, certificato relativo alla cessione di credito e certificato relativo agli avvisi ai creditori, ed in particolare lo stato finale riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	€ 490.329,78
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI	€470.200,00
A DEDURRE PENALI APPLICATE	-----
CREDITO NETTO DELL'ATI	€20.129,78

- in data 09/12/2015 l'arch. Natale, nominata con disposizione interna in data 22.04.2015 quale collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.216 del DPR 207/2010, in quanto avente i requisiti necessari per l'espletamento del ruolo, ha emesso Certificato di collaudo tecnico amministrativo liquidando il credito residuo dell'impresa di €20.129,78 come segue:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	€ 490.329,78
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI	€470.200,00
CREDITO NETTO DELL'ATI	€20.129,78

- in relazione allo stato finale l'Ati trasmetteva le relative fatture di liquidazione, in particolare
- **fattura FATTPA 21_15 del 09/12/2015 trasmessa dall'impresa GENTILE LEONARDO SRL da Fasano con prot. 73799 del 10/12/2015 dell'importo complessivo di € 21.995,39= di cui € 18.029,01= imponibile e € 3.966,38= per IVA 22%**
- **fattura n. FATTPA 4_15 del 09/12/2015 trasmessa dall'impresa BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello con prot. 73797 del 10/12/2015 dell'importo complessivo di €2.562,94= di cui €2.100,77 = imponibile e € 462,17= per IVA 22%, per un importo complessivo € 24.558,33;**
- a mezzo DURC On LINE risultano le regolarità contributive delle ditte costituenti rispettivamente per Gentile Leonardo prot. INAIL_ 1391805 del 29/10/2015 e valido sino al 26/02/2016 e per Palmisano prot. INAIL_ 1705958 del 18/11/2015 e valido sino al 17/03/2016

Riferito altresì che, relativamente alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione CIGZ7F1270958

- secondo quanto previsto dall'art.5 dello Schema di Convenzione approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 1351 del 30/12/2014, sottoscritta in data 19/02/2015 al cron.5059, di affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società Finepro srl da Alberobello, la società ha diritto al pagamento del saldo del compenso dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo delle opere;
- con determina n. 1194 del 09/12/2015 si aumentava l'impegno di spesa relativamente al compenso per la Direzione dei lavori a seguito della redazione della Perizia di variante approvata con det. Dir.1083 del 13/11/2015 stabilendo quale compenso complessivo per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza la somma di €40.589,71 inclusi oneri e IVA;
- con det.dir. n.1191 del 04/12/2015 e det.dir.1194 del 09/12/2015 del si provvedeva a pagare n. 2 acconti per un importo complessivo di €30.170,22 inclusi oneri ed Iva 22%;
- **la società Finepro con nota del 09/12/2015 assunta al prot. Gen.n.73592 trasmetteva Fattura n. 86/PA del 07/12/2015 di €8.212,08 oltre CAP pari ad €328,48 e IVA al 22% pari ad € 1.878,93 per un importo complessivo di € 10.419,49 quale liquidazione finale del compenso per incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;**
- risulta la regolarità contributiva della società Finepro srl P.IVA 05816400724 da certificato inviato dall'INARCASSA del 04.12.2015;

Considerato che, relativamente alla Certificazione energetica CIGZ861073498

- così come stabilito all'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile", poiché l'intervento all'oggetto è stato realizzato con finanziamento pubblico superiore al 50% vi è l'obbligo di redigere la certificazione di sostenibilità energetica;
- con det.dir. 871 del 28/08/2014 si individua quale certificatore energetico l'ing. Vincenzo Caputo , accreditato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Bari quale certificatore di sostenibilità ambientale;
- ai sensi del Dlgs 192/2005 e successive modifiche, trattandosi di immobile di proprietà pubblica ad uso pubblico vi è altresì l'obbligo di munirsi di Attestazione di prestazione energetica;
- come stabilito all'art.7 della Convenzione sottoscritta in data 12/09/2014 al cron.5041, la liquidazione finale del compenso professionale del certificatore avverrà all'emissione della certificazione di sostenibilità ambientale ed all'attestazione energetica;
- l'ing. Caputo con nota del 09/12/2015 assunta al prot. Gen. Di questo Ente al n.73658 trasmetteva Certificazione di sostenibilità ambientale e Attestazione di prestazione energetica;
- **In data 09/12/2015 veniva trasmessa fattura n.1/E e registrata al prot. Gen. Di questo Ente al n.73796 del 10/12/2015 per un importo di €1.248,00;**
- risulta la regolarità contributiva dell'ing. Vincenzo CAPUTO c.f. CPTVCN76H18A662D da certificato inviato dall'INARCASSA prot.56242 del 18.09.2015;

Considerato altresì che, relativamente all'unità organizzativa del procedimento, ex art. 92 del D.Lgs 163/2006

- con determina n.1099 del 3071072013 si nominava quale Responsabile unico del Procedimento l'arch. Maria Cornacchia;
- per l'individuazione dell'importo incentivante ai sensi dell'art.92 del D.Lgs 163/2006, successivamente modificato con L.114/2014, il Comune di Altamura approvava "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.93 del Dlgs 163/2006", disciplinando anche le norme transitorie di passaggio tra le vecchie e nuove disposizioni, e stabilendo che l'incentivo accantonato sulle opere finanziate prima del D.L.90/2014 *-sarà liquidato con le modalità stabilite dal previgente regolamento approvato con provvedimento di G.C. n.46 del 19/04/2011, giusta indicazione della Corte dei Conti Basilicata contenute nella Deliberazione n.3 del 11/03/2015-*;
- l'intervento in questione risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 approvato con Delibera di consiglio Comunale n.61 del 06.12.2013, e che

pertanto per la quantificazione della somma dell'incentivo dovuto ai dipendenti interni all'Ente si fa riferimento al precedente regolamento di cui alla D.G.C. n.46 del 19/04/2011;

- la ripartizione dell'incentivo dovuta all'unità organizzativa del responsabile del procedimento viene elevata del 45% nel caso di espletamento di progettazione e direzione dei lavori da parte di tecnici esterni alla struttura, ai sensi dell'art. 7 del surrichiamata Regolamento;
- l'art. 9 dello stesso Regolamento relativamente alla liquidazione dell'incentivo prevede la liquidazione ad avvenuto collaudo delle opere;
- con verbale del 09.12.2015 redatto dall'arch. Caterina Natale le opere in oggetto veniva collaudate;
- è possibile liquidare e pagare in favore del personale interno impegnato nel procedimento le competenze dell'incentivo di cui all'art.92 c.5 del D.lgs 163/2006, pari a complessivi **€5.835,84**, nei termini del prospetto di riparto allegato al presente provvedimento supportato dalla relazione finale del Rup, attinente altresì alle attività svolte dai soggetti coinvolti;

Preso atto che

- il CUP della procedura è il seguente: **J76D13002420008**;

Preso atto altresì che

- l'intervento risulta beneficiario del contributo di finanziamento a valere sulla Linea d'intervento 2.4, Azione 2.4.1 del PO FESR 2007-2013, Asse II, per un importo di € 900.000,00;
- l'art. 7 "Modalità di erogazione del contributo finanziari", al comma 1, lett. D, del Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Altamura e la Regione Puglia, stabilisce che per l'ottenimento delle successive erogazioni (pari al 30% del contributo finanziario definitivo) è necessario rendicontare le spese sostenute per un importo pari almeno all' 80% delle somme già erogate dalla Regione;
- con nota **prot. 71148 del 26/11/2015** si è proceduto a richiedere alla Regione Puglia la seconda Erogazione a titolo di anticipazione dell'ulteriore 30% del contributo finanziario definitivo;
- il termine ultimo per sostenere ed inserire nel sistema MIR-Web tutti i pagamenti, quietanzati, relativi ai progetti finanziati con fondi PO FESR 2007-2013 è stabilito nella data del 31.12.2015, e che in caso di mancato rispetto del termine suindicato le ulteriori spese necessarie a portare a termine i progetti resteranno a carico del Beneficiario finale;
- entro il 31.12.2015 devono essere sostenuti ed inseriti nel sistema MIR-Web tutti i pagamenti, quietanzati, e che pertanto al fine di poter procedere con la rendicontazione è necessario anticipare gli stessi con fondi di questo Ente;
- allo stato attuale il bilancio fra le somme già erogate dalla Regione Puglia e le somme liquidate dal Comune di Altamura è il seguente:

BUDGET INTERVENTO EFFICIENTAMENTO PADRE PIO								
entrate	uscite	cassa	destinatario	n. mandato	data mandato	Prov. to	importo mandato	importo ammissibile
	618,68	-618,68	Pubb.ne bando GURI - AVCP	5251/2014	30/09/14	D.D. 936/2014	618,68	618,68
	219,60	-838,28	Pubb.ne Bando - Società area sud	5923/2014	11/11/14	D.D. 936/2014	€ 219,60	219,60
	3.547,56	-4.385,84	Onorario studio di fattibilità FINEPRO	6432/2014	03/12/14	D.D. 1205/2014	€ 3.547,56	3547,56
	19.807,24	-24.193,08	onorario progetto esecutivo FINEPRO	7068/2014	16/12/14	D.D. 1289/2014	€ 19.807,24	19.807,24
	231,80	-24.424,88	AREA SUD PUBBLI ESITO	296/2015	21/01/15	D.D. 1293/2014	231,80	231,80
	326,00	-24.750,88	ZECCA POLIGRAFICA GURI	290/2015	20/01/15	D.D. 1293/2014	326,00	326,00
258.385,39		233.960,51	Reg.Puglia - 1° Antic.ne 35%			D.D.R. 719/2015		
	1.015,04	232.945,47	ACCONTO CERTIFICATORE ING CAPUTO	5508/2015	27/10/15	D.D. 983/2015	1.015,04	1.015,04
	46.970,00	185.975,47	1° SAL PALMISANO	5505/2015	27/10/15	D.D. 984/2015	46.970,00	46.970,00
	257.176,00	-71.200,53	1° SAL GENTILE	5506/2015	27/10/15	D.D. 984/2015	257.176,00	257.176,00
	257.775,02	-328.975,55	2° SAL GENTILE	IN PAGAM	IN PAGAM	D.D. 1180/2015	257.775,02	257.775,02
	11.722,98	-340.698,53	2° SAL PALMISANO	IN PAGAM	IN PAGAM	D.D. 1180/2015	11.722,98	11.722,98
	16.927,12	-357.625,65	1° SAL FINEPRO	IN PAGAM	IN PAGAM	D.D.1191/2015	16.927,12	16.927,12
	13.243,10	-370.868,75	2° SAL FINEPRO	IN PAGAM	IN PAGAM	D.D.1194/2015	13.243,10	13.243,10

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, nonché del verbale di collaudo tecnico amministrativo e liquidazione delle relative competenze incaricando l'Ufficio Contratti e Appalti

per lo svincolo della cauzione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Maria CORNACCHIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità;
- Visto il D. lgs n. 163/2006;

D E T E R M I N A

- 1) premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **Approvare** gli atti tecnico-contabili ed amministrativi predisposti dalla Direzione dei lavori e assunti in data 09.12.2015 al prot. Gen. n.73516 di questo Ente consistenti nello Stato Finale per i lavori di "Efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado Padre Pio" eseguiti a tutto il 07/12/2015 dall'ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO &C. SNC da Alberobello, dell'importo complessivo di €490.329,78 di cui €249.300,00 liquidati con certificato di pagamento n.1 del 22/09/2015 ed €220.900,00 liquidati con certificato di pagamento n. 2 del 23/11/2015, e restanti € €20.129,78da liquidarsi e pagarsi a titolo di credito residuo dell'ATI;
- 3) **Approvare** il positivo collaudo tecnico amministrativo dei lavori menzionati in epigrafe emesso dal collaudatore arch. Caterina Natale il 09.12.2015, dal quale si evince che può liquidarsi all' ATI GENTILE LEONARDO SRL da Fasano – BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO &C. SNC da Alberobello il credito residuo di €20.129,78oltre IVA al 22% di € per un totale €24.558,33;
- 4) **Liquidare** in favore dell'ATI l'importo del credito residuo di € 20.129,78 oltre IVA al 22% di €4.428,55 per un totale di €24.558,33 di cui al **CIG5939272B** e ripartito nel modo seguente:
 - all'impresa GENTILE LEONARDO SRL da Locorotondo dell'importo complessivo di € 21.995,39= di cui € 18.029,01= imponibile e € 3.966,38= per IVA 22% giusta fattura di cui al prot. Gen. di questo Ente n. 73799 del 10/12/2015 FATTPA 21_15 del 09/12/2015 – al conto corrente dedicato presso Banca di credito cooperativo filiale di Fasano IBAN IT26C0860741520000000362410;
 - all'impresa BP ELETTRICA DI PALMISANO VITO & C. SNC da Alberobello l'importo complessivo di €2.562,94= di cui €2.100,77 = imponibile e € 462,17= per IVA 22%, giusta fattura di cui al prot. Gen. di questo Ente n.73797 del 10/12/2015 FATTPA 4_15 del 09/12/2015- al conto corrente presso Banca BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI filiale di Alberobello, IBAN IT82G0833841320000010002178;
- 5) **Liquidare e pagare** il compenso professionale spettante alla società Finepro SRL con sede alla Via Nino Rota n. 3 – 70011 – Alberobello (BA) P.IVA 05816400724 per l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i "*Lavori di efficientamento energetico della scuola media P. Pio*" per il saldo di cui alla fattura n. **86/PA del 07/12/2015 di €8.212,08 oltre CAP pari ad €328,48 e IVA al 22% pari ad € 1.878,93 per un importo complessivo di € 10.419,49 di cui alla nota del 09/12/2015 assunta al prot. Gen.n.73592 – CIG Z7F1270958** – il cui pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, ex L. 136/2010 presso il Banco di Napoli S.p.A – ag.

Alberobello – Codice IBAN IT 61N0101041320000047000001;

- 6) **Liquidare e pagare** l'acconto per il compenso professionale spettante all'ing. **Vincenzo Caputo**, c.f. , nato a Bari il 18/06/1976 e residente in Gravina in Puglia (BA) alla via Palermo n.85 CAP 70024, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari al n.8193 dal 2006, per l'incarico di certificatore di sostenibilità ambientale , € 1.200,00 oltre CAP pari ad € 48,00 per un importo complessivo di **€ 1.248,00 giusta fattura n.1/E e registrata al prot. Gen. Di questo Ente al n.73796 del 10/12/2015 per un importo di €1,248,00 – CIG Z861073498** – il cui pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, ex L. 136/2014 presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – sede di Gravina in Puglia – CODICE IBAN IT 65M0538541500000006974194;
- 7) Liquidare e pagare in favore del personale interno impegnato nel procedimento, le competenze dell'incentivo di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006 (ante DL90/2014) pari a complessivi **€5.835,84** nei termini del prospetto di ripartizione predisposto dal Responsabile del Procedimento che di seguito si propone che di seguito si propone ai sensi dell't. 7 del Regolamento approvato con DGC 46/2011, per le motivazioni riportate in premessa;
- 8) **Anticipare per cassa** la spesa complessiva **€42.061,66=** al fine di poter procedere con la rendicontazione nel sistema MIR-Web entro il 31.12.2015 di tutti i pagamenti quietanzati, atteso che con nota prot. 71148 del 26/11/2015 si è proceduto a richiedere alla Regione Puglia la seconda Erogazione a titolo di anticipazione dell'ulteriore 30% del contributo finanziario definitivo;
- 9) **Imputare la spesa complessiva di €42.061,66= all'intervento 2.04.03.01-1768025 Bil.2015 "Acquisizione beni immobili -Area Vasta – Regione Puglia – Efficientamento energetico SM Padre Pio Entrata Cap.139507." IMP.2184**
- 10) **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per richiedere di produrre e trasmettere copia conforme dei mandati di pagamento e delle fatture, opportunamente annullati, per poter attivare i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, come in premessa riferito.-
- 11) **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio personale per richiedere di erogare le somme dell'incentivo con distinte buste paga straordinarie e produrre i modelli F24 di ciascun dipendente a cui la somma incentivante è destinata in quanto impegnato nel procedimento al fine di consentire la rendicontazione alla Regione Puglia ;
- 12) **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio appalti e contratti per poter procedere alla svincolo della polizza.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vittorio Difonzo

Redatta da MCornacchia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1409**

Settore Proponente: **6° SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **STAFF 6SETT**

Oggetto: **POFESR2007/2013AZ.2.4.1EFFICIENTAMENTO ENER. PADRE PIO CUPJ76D13002420008- APPR. ATTI CONTABILI STATO FINALE-LIQ. ATIGENTILE-PALMISANO VERB. COLLAUDO-SVINCOLO POLIZZA CIG5939272B-LIQ.DL FINEPRO CIGZ7F1270958-LIQ.CERTIFICATORE CIGZ861073498 E LIQ.INCENTIV**

Nr. adozione settore: **365** Nr. adozione generale: **1206**

Data adozione: **11/12/2015**

Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **10/12/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario

-

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to _____
